

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月15日

計画の名称	あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	我孫子市														
計画の目標	下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		485	A	485	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R03	R05	R07
1	計画期間内の下水道ストックマネジメント計画に基づく対策の実施率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設に対する対策実施率	0%	50%	100%
	下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長（m）／下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長（m）			
2	次期下水道ストックマネジメント計画の策定率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。			
	次期下水道ストックマネジメント計画の策定	0%	0%	100%
	策定済みの計画数／策定すべき計画数			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業（改築更新）	管路施設改築工事	我孫子市	■	■	■	■	■	452		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
											小計						452		
水道・下水道事業	A07-002	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	－	改築	下水道ストックマネジメ ント計画策定（改築更新 ）	計画策定	我孫子市				■	■	33		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
											小計						33		
											合計						485		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
内部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによる意見募集を行う。	令和８年７月
	公表の方法 我孫子市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	若松地区において、污水管の改築工事を行うとともに、次期ストックマネジメント計画を策定した。 ストックマネジメント計画に基づく事業を進めることで、下水道施設のライフサイクルコストの低減に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な点検・調査、修繕・改築を実施することで、効率的な施設管理を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	工法の見直し等、施工にあたって再検討が必要な箇所があることが判明し、次期計画にて実施するものとしたことにより、当初より事業量が減少した。
	最 終 実績値	88%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	