

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月11日

計画の名称	あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	我孫子市												
計画の目標	下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	421	A	421	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	整備面積を1,279ha(H28初)から1,334ha(H32)に増加させることにより、下水道処理人口普及率を82.7%(H28初)から85.0%(H32)に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/総人口(人)	83%	84%	85%
2	下水道ストックマネジメント計画の策定達成率を0.0%(H28初)から100.0%(H32)とする。 下水道ストックマネジメント計画の策定率 下水道ストックマネジメント計画策定済/下水道ストックマネジメント計画策定数(100%)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	北部第4処理分区流域幹線 接続(未普及解消)	汚水管 =700mm L=10m	我孫子市						32	-	
	A07-002	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	第5処理分区の汚水幹線整 備(未普及解消)	汚水管 =200mm L=450m	我孫子市						0	-	
	A07-003	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	第5処理分区の汚水枝線整 備(未普及解消)	汚水管 =200mm L=1,400m	我孫子市						53	-	
	A07-004	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	北部第2処理分区の汚水枝 線整備(未普及解消)	汚水管 =200mm L=100m	我孫子市						17	-	
	A07-005	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	北部第4処理分区の汚水枝 線整備(未普及解消)	汚水管 =200mm L=1,110m 実施設計	我孫子市						18	-	
	A07-006	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	北部第6処理分区の汚水枝 線整備(未普及解消)	汚水管 =200mm L=290m	我孫子市						42	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠(汚水)	新設	北部第7処理分区の汚水枝線整備(未普及解消)	汚水管 200mm L=1,820m	我孫子市						144	-	
	A07-008	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	-	改築	下水道ストックマネジメント計画策定(改築更新)	下水道ストックマネジメント計画策定業務	我孫子市						115	未策定	
下水道ストックマネジメント																			
											小計						421		
											合計						421		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
内部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによる意見募集を行った。	令和3年7月
	公表の方法
	我孫子市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道未普及地区において計画的な下水道整備を進め、下水道処理人口普及率を82.7% (H28当初) から84.6% (H32(R2)末) に増加させ、未普及地区の解消を図った。 ・下水道施設の今後の老朽化の進展状況を考慮しながら計画的な点検・調査や修繕・改築を実施するため、「下水道ストックマネジメント計画」を策定（0.0% (H28当初) から100.0% (H32(R2)末) ）し、今後の修繕・改築需要等について整理した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き下水道未普及地区において計画的な下水道整備を進め、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	85%
	最終実績値	85%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%