

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 千葉北西連絡道路

基本施策名： 5-1 適正な土地利用の推進

担当部課名： 都市部都市計画課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	35	0	0	0	0	35
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

千葉北西連絡道路の早期実現に向けて、7月と11月に国土交通省と財務省への要望活動を行うとともに、国・県、沿線市と連携してパネル展やシンポジウムを実施し、広く住民への周知を図ります。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

7月27日に、千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会として、国土交通省と財務省に要望活動を行いました。

また、千葉北西連絡道路について沿線の皆さまに広く知っていただくため、11月10日に「千葉北西連絡道路シンポジウム」の開催を予定しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：若い世代の住宅取得支援事業

基本施策名：5-2 住環境の保全とまちなみの魅力向上

担当部課名：都市部建築住宅課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	20,650	9,292	0	0	0	11,358
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市内での若い世代の定住化を促進するため、40歳未満の人（夫婦の場合はどちらかで可）が市内に住宅を取得し、市内東側地区での住宅取得（10万円）、または市外からの転入者（5万円）の補助要件のいずれか、または両方に該当する場合に最大15万円の補助金を交付します。

より多くの人々が制度を利用し移住・定住につながるよう、広報やホームページ等への掲載、市内外の不動産業者やハウスメーカー等との連携により、周知を図ります。

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和4年10月1日

令和4年度のこれまでの申請件数は119件、このうち市内東側地区での住宅取得が61件、市外からの転入世帯が94件ありました。

周知活動については、4月と6月の広報あびこに掲載するとともに、ホームページにおいて常時ご案内しています。また、制度を周知するためのカラーチラシ3,500枚を作成し、関係各課、関連団体や、子育て支援施設4か所、市外住宅展示場6か所、市内外の不動産業者535者などに配布依頼し、積極的な周知に取り組みました。

今後も継続して周知活動を実施し、若い世代の定住化の促進を図ります。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 常磐線・成田線の利便性向上

基本施策名： 5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 企画総務部企画政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	431	0	0	0	0	431
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市民が快適に鉄道を利用し、沿線地域が活性化されるよう、沿線自治体などと連携し、重要な公共交通機関であるJR常磐線やJR成田線の輸送力の強化と利便性の向上を図るため、7月に成田線沿線自治体で構成する成田線活性化推進協議会においてJR東日本東京支社と千葉支社への要望活動を行います。また、8月以降に千葉県と県内自治体で構成するJR複線化期成同盟においてJR東日本本社、東京支社、千葉支社、東京メトロ株式会社及び国土交通省への要望活動を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

成田線活性化推進協議会において、JR東日本東京支社（10月1日からJR東日本首都圏本部に改正）、千葉支社にそれぞれ成田線の増発や乗換え時の接続時間改善、常磐線特別快速の我孫子駅停車などを記載した要望書を提出し、意見交換を行いました。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 我孫子駅構内エレベーター等整備基本施策名： 5-3 公共交通の利便性向上担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	200,000	0	0	150,000	0	50,000
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

駅施設の利便性向上を図るため、JR東日本が令和5年度の完了を目指して行う駅構内（ホーム）エレベーターの整備を支援します。

令和4年度は、JR東日本においてホームエレベーターの整備事業を実施し、令和5年1月以降に一部エレベーターが供用開始となる予定です。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

JR東日本からの報告では、現在、工事は順調に進んでおり、令和4年12月以降、順次、各ホームエレベーターの供用が開始され、令和5年度中に全ホームの整備工事が完了する見込みです。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： (仮称) シャトルバスの実証運行

基本施策名： 5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市内東地区の利便性向上を図るため、新たな移動手段として(仮称)シャトルバスの実証運行を行います。年度内の実証運行開始を目指し我孫子市地域公共交通協議会などで検討を進めていきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

シャトルバスについては、市内路線バス事業者との協議を定期的に行い、運行方法やルートの検討を行ってきたところですが、コロナ禍におけるバス利用者の状況等を踏まえて、運行開始時期を延期しています。

今後は、10月中に運行ルート案を検討し、11月に開催予定の地域公共交通協議会において、運行時期や運行ルート案について意見聴取を行う予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 橋梁長寿命化修繕事業基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	96,310	28,300	0	52,900	0	15,110
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

J R東日本と協定を締結した白山こ線人道橋の修繕工事を行います。また、我孫子市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、我湖2号橋、4号橋の修繕工事を行うとともに、道路法施行規則に基づき市内40橋の定期点検を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

白山こ線人道橋の修繕工事については、当初9月中の完了を予定していましたが、全国的に発生している鋼部材の納入遅延により、10月末の完了を目指します。

我湖2号橋、4号橋の修繕工事は現在着工準備を進めており、令和5年1月の完了を予定しています。

道路法施行規則に基づく市内橋梁の定期点検は、9月に受注者との契約を締結し、令和5年2月の完了を予定しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 公共基準点の座標変換基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	13,530	0	0	0	0	13,530
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

現在、市が管理する1級基準点の座標値は、日本測地系によるものと世界測地系の測地成果2000によるものが存在しており、これらを最新のものに改めるため、世界測地系の測地成果2011に変換します。また、1級基準点33点のうち4点が消失していることから再設置します。さらに、すべての基準点の間隔を1km以内とするため1点を新設します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

入札により8月31日に契約し、現在1級基準点の測量作業を行っており、令和5年3月中の完了を予定しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 手賀沼公園・久寺家線の整備基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	28,438	0	0	16,600	0	11,838
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

4月下旬に手賀沼公園・久寺家線が開通した後、公園坂通りの再整備について検討を進めるため、公園坂通りを含めた交通量調査を行い、交通量の変化を確認します。

また、整備区間中央付近へ押しボタン式信号機を7月までに設置するとともに、公園坂通りと手賀沼公園・久寺家線を結ぶ道路の改修工事を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

4月25日に手賀沼公園・久寺家線が開通し、9月4日(日)及び7日(水)に1回目の交通量調査を実施したところ、公園坂通りの交通量は開通前の令和2年9月に比べて30%台にまで減少していることが確認出来ました。令和5年2月頃に2回目の交通量調査を実施予定です。

また、整備区間中央付近への押しボタン式信号機は、7月15日に稼働しました。

なお、公園坂通りと手賀沼公園・久寺家線を結ぶ道路の改修工事は、令和5年1月から3月頃の施工予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下ヶ戸・中里線外1線の整備基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	687,076	329,644	0	315,900	0	41,532
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

(仮称) 湖北消防署整備予定地に隣接する都市計画道路約110m区間と、そこに接続する道路について整備工事を行います。また、残る用地の交渉を行い事業用地の取得を進めます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

都市計画道路約100m区間と、そこに接続する道路については入札により業者が決定しました。

今後、10月末頃より工事に着手し、令和5年3月末の完了を予定しています。

なお、残る用地の取得については、交差点形状等に関する警察協議に時間を要しており、遅れが生じています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下新木踏切道の改良基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

早期に国道356号との交差点付近の道路に歩道を整備し、通学路の安全を確保するため、道路用地取得のための交渉を継続します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

残る用地の取得に向けて交渉を継続しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 土谷津地区の道路整備基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	59,134	19,600	0	24,000	0	15,534
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

防災面を強化し、安全かつ円滑な通行を確保するため、秋頃から第1期工事に着手し、年度内の完了を目指します。また、令和3年度に実施した雨水管工事の舗装本復旧や令和5年度に工事を予定している箇所の用地取得を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

土谷津地区の道路整備では、第1期工事の着工準備を進めており、令和5年2月の完了を予定しています。

令和3年度に実施した雨水管工事の舗装本復旧工事は、令和4年10月末の完了を予定しています。

令和5年度に工事を予定している箇所の用地取得は、現在不動産鑑定や物件補償費の算定業務を進めており、今後用地取得に向けた地権者との交渉を行い、令和4年度内の用地取得完了を目指します。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 布佐小学校入口交差点改良事業基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	23,009	0	0	15,300	0	7,709
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

児童の安全な通行を確保するため、布佐小学校入口交差点及び小学校につながる道路の拡幅を行います。

令和4年度は、令和5年度以降に工事を予定している道路拡幅のための用地取得を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

布佐小学校入口交差点付近の道路詳細設計において、千葉県警察本部との協議を行っています。設計完了が令和5年1月となる予定のため、工事のスケジュールについて、見直しを検討していきます。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 並木小学校通学路整備基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	6,611	0	0	3,700	0	2,911
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

安全な通学路を確保するため、並木小学校につながる道路の拡幅を行います。令和4年度は、現地測量や道路詳細設計を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

並木小学校につながる道路の拡幅においては、すでに現地測量が完了しています。現在、道路の詳細設計を行っており、令和5年2月の完了を予定しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 公園坂通りの整備基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備担当部課名： 建設部道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	16,390	0	0	0	0	16,390
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子駅と手賀沼公園を結ぶ公園坂通りについて、「歩きたくなるみち」をコンセプトに、市のシンボルロードと位置づけ、整備手法の検討を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

公園坂通りの整備手法を検討するため、都市計画課と共同で「公園坂通り周辺地区まちづくり懇談会」を4月、6月、9月の3回開催し、沿道周辺の住民の方や土地所有者の方などと意見交換を行いました。

また、公園坂通りの現況を確認するための測量及び無電柱化の検討業務を実施しており、令和5年2月に完了する予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 手賀沼公園へのオープンカフェ整備基本施策名： 5-5 利用したくなる公園の整備担当部課名： 都市部公園緑地課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

手賀沼公園の魅力の向上と交流人口の拡大を図るため、令和4年8月を目途に、オープンカフェを整備します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

民間活力を利用した手賀沼公園へのオープンカフェ整備は、6月に設置工事が完了し、6月24~26日にプレオープン、7月1日に本格オープンしました。

今後は、オープンカフェの事業運営が安定した時期に手賀沼公園で実施されるイベント等との連携やキッチンカーとの共存共栄について事業者と協議を進めていきます。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道管路の整備（久寺家1・2丁目地区）基本施策名： 5-6 下水道の整備と普及担当部課名： 建設部下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	142,450	63,475	0	74,700	4,275	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

当該地区の汚水は、地区内にある汚水処理中継所に流入し、ポンプ排水によって、久寺家処理場（クリーンセンター管理）にて処理されていますが、下流部において、平成25年度に流域下水道への切替えが完了していることから、早期に下水道整備の完了を目指します。

令和4年度は、11月から3月に下水道管敷設工事、1月から3月に舗装復旧工事を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

久寺家1・2丁目地区における公共下水道管敷設工事（2工区）については、10月上旬に契約の締結を予定しており、令和5年3月中旬の完了を目指します。

舗装復旧工事については、前年度からの繰越工事である、公共下水道管敷設工事（1工区）完了後の令和5年1月に発注を予定しており、令和5年3月中旬の完了を目指します。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道管路の整備（下ヶ戸西側地区）基本施策名： 5－6 下水道の整備と普及担当部課名： 建設部下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	81,730	29,690	0	50,300	1,740	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

良好な生活環境の形成を図るため、下ヶ戸西側地区の下水道整備を進めます。
 令和4年度は、5月から9月に6工区の下水道管敷設工事、8月から12月に7工区
 の下水道管敷設工事、11月から2月に舗装復旧工事を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

下ヶ戸西側地区における公共下水道管敷設工事（6工区）については、4月に契約
 の締結を行い、5月下旬から工事に着手し、8月末に完了しています。
 公共下水道管敷設工事（7工区）については、7月に契約を締結し、9月上旬から
 工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、12月中旬の完了を
 目指します。
 舗装復旧工事については、10月入札を予定しており、令和5年2月中旬の完了を
 目指します。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道管路の整備（下ヶ戸北側地区）基本施策名： 5-6 下水道の整備と普及担当部課名： 建設部下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

良好な生活環境の形成を図るため、下ヶ戸北側地区の下水道整備を進めます。
令和4年度は整備工事に向けた現地調査を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

下ヶ戸北側地区については、令和5年1月中に、下水道整備工事に向けた現地調査を予定しています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道管路の整備（湖北駅北口西側地区）基本施策名： 5-6 下水道の整備と普及担当部課名： 建設部下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	28,400	11,550	0	15,900	950	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

良好な生活環境の形成を図るため、湖北駅北口西側地区の下水道整備を進めます。
令和4年度は、5月から7月に舗装復旧工事、11月から2月に下水道管敷設工事を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

湖北駅北口西側地区における舗装復旧工事については、4月に契約の締結を行い、6月中旬から工事に着手し、7月末に完了しています。

公共下水道管敷設工事（15工区）については、10月入札を予定しており、令和5年3月上旬の完了を目指します。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道管路の整備（湖北駅北口東側地区）基本施策名： 5－6 下水道の整備と普及担当部課名： 建設部下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	35,880	12,380	0	22,400	1,100	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

良好な生活環境の形成を図るため、湖北駅北口東側地区の下水道整備を進めます。
令和4年度は、7月から9月に舗装復旧工事、9月から1月に下水道管敷設工事を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

湖北駅北口東側地区における舗装復旧工事については、6月に契約の締結を行い、7月上旬から工事に着手し、7月末に完了しています。

公共下水道管敷設工事（14工区）については、8月に契約を締結し、10月中旬から工事着手を予定しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和5年1月末の完了を目指します。