

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：千葉北西連絡道路

基本施策名：5-1 適正な土地利用の推進

担当部課名：都市部 都市計画課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	36	0	0	0	0	36	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

千葉北西連絡道路の早期実現に向けて、国土交通省と財務省への要望活動を行います。 また、千葉北西連絡道路地元検討会において、国や県が作成する検討内容の調整を行うとともに、地域住民などの意見把握について、沿線市と協力していきます。
--

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年10月1日

千葉北西連絡道路について、基本方針を踏まえた概略計画の検討が国において進められており、3月から6月には、沿道地域の課題やニーズ把握のためのアンケート調査やパネル展を中心とした情報提供が行われました。 本市では、国と連携を図りながら市内関係団体にアンケート調査を依頼するとともに、5月12日から5月16日に市役所本庁舎1階、5月21日から5月25日にアビクオーレ1階エントランスホールにてパネル展などの情報提供を行いました。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：立地適正化計画策定

基本施策名：5-1 適正な土地利用の推進

担当部課名：都市部 都市計画課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	0	0	0	0	0	0	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

<p>立地適正化計画について、居住や都市の生活を支える機能の誘導と公共交通との連携によるコンパクト・プラス・ネットワークにより、安心して快適な生活環境を効率的に形成していくため、令和8年度中の公表に向け策定を進めます。</p> <p>令和7年度は、本市が抱える課題の分析やまちづくり方針の検討などを行います。</p>
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

<p>立地適正化計画について、本市が抱える課題の分析やまちづくり方針の検討を進めるとともに、8月1日から8月31日まで、市民の日常生活の実態や意向を把握するためのアンケート調査を実施し、528件の回答がありました。</p>

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：市営住宅の管理運営（市営住宅給排水管等改善事業）

基本施策名：5－2 住環境の保全とまちなみの魅力向上

担当部課名：都市部 建築住宅課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	157,688	41,559	0	116,100	0	29	0
補正後予算額	157,688	16,624	0	140,900	0	164	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

劣化が進行している市営住宅の給排水管等について、我孫子市公営住宅等長寿命化計画に基づき予防保全的な改善を計画的に推進するため、改善工事及び改善工事に向けた設計を行います。
・ 東我孫子B団地給排水管等改善工事 工事期間：5月～令和8年2月（予定）
・ 日秀団地給排水管等改善工事設計業務委託 委託期間：5月～令和8年1月（予定）

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

東我孫子B団地給排水管等改善工事及び日秀団地給排水管等改善工事設計業務委託について、契約手続きを進め、予定どおり着手しています。期間内に完了するよう進行管理を行っていきます。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：住宅リフォーム補助金・木造住宅耐震改修費補助金の見直し

基本施策名：5-2 住環境の保全とまちなみの魅力向上

担当部課名：都市部 建築住宅課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	21,400	9,732	503	0	0	11,165	0
補正後予算額	22,400	9,732	503	0	0	12,165	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

住宅リフォーム補助金について、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図ることを目的に、市内事業者により住宅のリフォーム工事を行って定住する所有者に対し、補助金を交付します。

申請受付期間：4月1日～令和8年2月10日(単年度事業)

木造住宅耐震改修費補助金について、我孫子市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的に、耐震改修工事に要する経費の一部を補助します。

申請受付期間：5月19日～11月28日(単年度事業)

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年10月1日

住宅リフォーム補助金は、88件、7,418千円(執行率38%)を交付決定済みです。引き続き、広報・SNSによる周知に加え、チラシの配布場所を追加して受付期間中の利用を案内していきます。

木造住宅耐震改修費補助金は、補助予定2件に対し3件の申し込みがあったため、抽選により2件の申請者を決定しましたが、抽選に外れた1件についても早期に助成し、耐震化を行う必要があると判断したため、予備費を充用し、3件、3,000千円(執行率100%)を交付決定済みです。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：常磐線・成田線の利便性向上

基本施策名：5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名：企画総務部 企画政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳(千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	807	0	0	0	0	807	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市民が快適に鉄道を利用し、沿線地域が活性化されるよう、沿線自治体などと連携し、重要な公共交通機関であるJR常磐線やJR成田線の輸送力の強化と利便性の向上を図ります。

7月に成田線沿線自治体で構成する成田線活性化推進協議会においてJR東日本首都圏本部と千葉支社への要望活動を行います。

また、千葉県と県内自治体で構成する千葉県JR線複線化等促進期成同盟及び常磐線輸送力整備・新線建設促進期成同盟において、JR東日本本社、首都圏本部、千葉支社、東京メトロ株式会社及び国土交通省への要望活動を8月以降に行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年10月1日

成田線活性化推進協議会においては、7月9日にJR東日本首都圏本部へ増発や接続改善など利便性向上を軸とした要望活動を行いました。なお、JR東日本千葉支社への要望活動については、予定していた当日にカムチャツカ半島付近地震が発生したことから延期となり、再度日程を調整した結果、11月に実施する予定です。

千葉県JR複線化等促進期成同盟及び常磐線輸送力整備・新線建設期成同盟においては、10月31日にJR東日本千葉支社へ、11月7日にJR東日本首都圏本部へ要望を行う予定です。なお、東京メトロ株式会社と国土交通省への要望については、千葉県において日程を調整している段階です。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：布佐ルート実証運行バス

基本施策名：5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名：建設部 交通政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳(千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	14,738	0	0	0	0	14,738	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市東側地区の新たな交通手段・活性化対策として、令和6年度に引き続き、布佐ルート実証運行バスを運行します。

また、令和8年9月からの本格運行に向けて、運行事業者を入札により決定します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

我孫子市東側地区の新たな交通手段・活性化対策として、令和6年度に引き続き、布佐ルート実証運行バスを運行しています。なお、10月1日より、布佐駅南口発着から東口発着とする布佐上町を通るルートに変更するとともに、運賃改定を行いました。

また、令和8年9月からの本格運行に向けて、8月に運行事業者を選定する予定としていましたが、布佐ルート実証運行バスの運行ルートが民間路線バスの路線と一部競合していることから、競合することのないよう、バス事業者と協議が整うまで入札を延期することとしました。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 平和台線の維持

基本施策名： 5－3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 建設部 交通政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	16,387	0	0	0	0	16,387	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市東側地区の移動手段として、令和6年度に引き続き、民間路線バス平和台線の運行支援を行います。 また、令和8年9月からの市のコミュニティバスとしての運行に向けて、運行事業者を入札により決定します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

我孫子市東側地区の移動手段として、令和6年度に引き続き、民間路線バス平和台線の運行支援を行っています。 また、令和8年9月からの市のコミュニティバスとしての運行に向けて、12月に入札を実施し、運行事業者選定を進めます。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 駅施設の整備（布佐駅南口自由通路階段、天王台・湖北・布佐駅照明設備等更新工事）

基本施策名： 5－3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 建設部 交通政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	59,906	0	0	53,800	0	6,106	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

<p>脱炭素化を推進するため、天王台駅・湖北駅・布佐駅の自由通路（市管理分）照明のLED化工事を実施します。5月から工事に着手し、12月に完了する予定です。</p> <p>また、老朽化が進んでいる布佐駅南口自由通路階段の修繕工事を実施します。5月から工事に着手し、10月に完了する予定です。</p>

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

<p>脱炭素化を推進するため、天王台駅・湖北駅・布佐駅の自由通路（市管理分）照明のLED化工事は順調に進んでおり、10月末に完了する予定です。</p> <p>また、老朽化が進んでいる布佐駅南口自由通路階段の修繕工事は、12月末に完了する予定です。</p>

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：下ヶ戸・中里線外1線の整備

基本施策名：5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名：建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	17,500	0	0	15,300	0	2,200	5,000
補正後予算額	－	－	－	－	－	－	－
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

都市計画道路3・4・9号外1線整備事業について、令和7年度は関係機関協議が完了次第、説明会の開催及び用地測量を実施します。また、支障物移設の設計を行います。 用地測量：9月～令和8年3月
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

令和6年度から繰越した付帯施設等の設計業務について、現在、千葉県警察及び手賀沼土地改良区と協議を行っており、11月末の完了を目指します。 千葉県警察や手賀沼土地改良区との協議を整え、早期に付帯施設等の設計業務を完了させ、説明会や用地測量を順次行います。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：布佐小学校入口交差点改良事業

基本施策名：5－4 安全で快適な道路の整備

担当部課名：建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	2,000	0	0	0	0	2,000	42,369
補正後予算額	－	－	－	－	－	－	－
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

布佐小学校入口交差点完了事業について、児童の安全確保を目的に道路の拡幅を実施します。 令和7年度は、6年度からの引続きの工事を完了させ、道路境界確定図の作成を行います。 工事期間：令和6年8月～令和7年4月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

交差点改良工事は、信号機移設工事を含め、4月末に全ての工事が完了しました。 また、道路境界確定図作成業務についても、5月に発注し、9月11日に業務を完了しました。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：並木小学校通学路整備

基本施策名：5－4 安全で快適な道路の整備

担当部課名：建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	3,000	0	0	0	0	3,000	40,000
補正後予算額	－	－	－	－	－	－	－
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

並木小学校通学路整備について、児童の安全確保を目的に歩道拡幅工事を実施します。 令和7年度は、6年度からの引続きの工事を完了させ、道路境界確定図の作成を行います。 工事期間：令和6年2月～令和7年8月
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

並木小学校通学路整備の道路工事は、9月18日に完了しました。 今後は、道路境界確定図の作成業務委託を9月入札で発注し、令和8年1月末に完了する予定です。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：土谷津地区の整備

基本施策名：5－4 安全で快適な道路の整備

担当部課名：建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	25,963	2,750	0	11,500	0	11,713	0
補正後予算額	－	－	－	－	－	－	－
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

土谷津地区道路整備事業について、土谷津地区内の円滑な交通を確保することを目的に道路拡幅工事を実施します。令和7年度は第3工区の用地測量及び用地取得を行います。

用地測量：5月～8月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

土谷津地区道路整備事業については、現在、用地測量を進めており、10月中には完了する予定です。今後は、不動産鑑定を11月までに完了させ、年度内の用地取得に向け地権者との交渉を進めていきます。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：橋梁長寿命化修繕（船戸跨線人道橋、布湖11号橋）

基本施策名：5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名：建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	104,922	57,200	0	45,300	0	2,422	2,046
補正後予算額	74,518	32,862	0	40,800	0	856	—
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、令和7年度は船戸跨線人道橋、布湖11号橋の修繕工事を行います。
なお、船戸こ線人道橋は令和6年度から令和9年度までの継続事業です。

工事期間

船戸こ線人道橋：4月～令和8年3月（4年継続事業の2年目）

布湖11号橋：11月～令和8年3月

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年10月1日

船戸こ線人道橋は、10月からの修繕工事着工に向けて、6月と8月に工事に関するお知らせと、船戸こ線人道橋が10月頃から通行止めとなるお知らせを行いました。JRからは、10月中に着工する予定と連絡を受けています。

また、布湖11号橋は11月入札で発注し、年度内で完了する予定です。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：公園の維持管理（寿古墳公園工事設計・公園灯LED化）

基本施策名：5－5 利用したくなる公園の整備

担当部課名：都市部 公園緑地課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	217,019	0	0	169,600	38,000	9,419	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

<p>令和5年9月20日に発生した豪雨により、寿古墳公園の斜面林に大規模な倒木が発生し、即時、倒木撤去と仮設の崩壊対策を実施しましたが、法面については景観を考慮した対策を講じるため、令和6年度に現地測量を行いました。令和7年度は測量結果をもとに、地質調査及び実施設計を実施します（委託期間：7月～11月）。</p> <p>また、誰もが安全・安心に使いやすい快適な公園を目指し、市内の公園灯を環境に配慮し経済的なLED灯に更新する工事を行います。</p> <p>工事期間：5月～令和8年2月（我孫子地区） 5月～令和8年1月（天王台地区・湖北地区） 5月～12月（布佐地区）</p>
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

<p>寿古墳公園工事設計については、6月末に受注者との契約を締結し、7月下旬から8月上旬に地質調査を行いました。今後は、地質調査の結果をもとに、設計業務を進め、11月末の完了を目指します。</p> <p>また、公園灯LED化については、天王台地区、湖北地区、布佐地区の3地区が4月末に、我孫子地区が5月中旬に受注者との契約を締結し、6月から工事に着手し、年度内の完了を目指します。</p> <p>工事契約期間：5月14日～令和8年2月27日（我孫子地区） 5月1日～令和8年1月30日（天王台地区・湖北地区） 5月1日～令和8年1月9日（布佐地区）</p>
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道事業の健全経営（下水道ストックマネジメント・ウォーターPPP）

基本施策名： 5－6 下水道の整備と普及

担当部課名： 建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	50,508	10,269	0	28,200	0	12,039	120,147
補正後予算額	54,874	4,950	0	28,200	0	21,724	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

<p><下水道ストックマネジメント事業></p> <p>目的：下水道ストックマネジメント計画に基づき、開削路線の舗装復旧工事や改築工事に向けた実施設計業務を実施します。また、令和8年度から令和12年度を計画期間とする我孫子市公共下水道ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）を策定します。</p> <p>時期：舗装復旧工事（起債事業）：8月～11月 次期改築計画策定業務委託（補助事業）：6月～令和8年3月 実施設計業務委託（起債事業）：6月～9月</p> <p><下水道官民連携事業（ウォーターPPP）></p> <p>目的：老朽化する下水道施設の維持管理・更新を的確に実施するとともに、さらなる事業の効率化を図るため、令和6年度国の第1次補正予算における官民連携事業等基盤強化推進事業費補助金を活用し、内閣府が所管する民間資金等活用事業推進会議（PFI推進会議）にて創設された新たな官民連携方式であり、令和9年度以降污水管の改築に係る国費支援の要件となっている「ウォーターPPP（管理・更新一体マネジメント方式）」の導入に向けた検討を行います。</p> <p>時期：官民連携導入可能性調査委託（補助事業）：4月～令和8年2月</p>

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

<p><下水道ストックマネジメント事業></p> <p>舗装復旧工事（起債事業）：8月末に契約を締結し、11月末の完了を目指します。 次期改築計画策定業務委託（補助事業）：5月末に契約を締結し、令和8年2月末の完了を目指し進めています。 実施設計業務委託（起債事業）：5月末に契約を締結し、9月末に完了しました。</p> <p><下水道官民連携事業（ウォーターPPP）></p> <p>官民連携導入可能性調査委託（補助事業）：5月に協定書を締結し、10月に事業者向け説明会を行うなど調査を実施中で、令和8年2月末完了予定です。</p>

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下水道施設の総合地震対策（マンホール浮上防止工事・マンホールトイレ設置）

基本施策名： 5－6 下水道の整備と普及

担当部課名： 建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	0	0	0	0	0	0	82,550
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

目的：地震に対する安全度を高め、安心した都市活動が継続されることを目的とし、令和6年度国の第1次補正予算における防災・安全交付金を活用し、既存下水道施設の耐震化を進めるほか、マンホールトイレの整備を実施します。
時期 ・下水道施設耐震診断業務委託：5月～令和8年2月 ・マンホール耐震工事：9月～令和8年1月 ・マンホールトイレ設置工事：6月～9月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

下水道施設の総合地震対策における下水道施設耐震診断業務委託については、4月末に契約を締結し、令和8年2月末の完了を目指します。 マンホール耐震工事については、8月に契約を締結し、11月上旬に工事の着手を予定しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和8年1月末の完了を目指します。 マンホールトイレ設置工事については、5月末に契約を締結し、学校の夏季休暇期間中に施工し、9月末に完了しました。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：久寺家地区の下水道管路整備

基本施策名：5－6 下水道の整備と普及

担当部課名：建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	180,550	55,355	0	114,800	9,400	995	0
補正後予算額	180,550	17,324	0	152,800	9,400	1,026	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

目的：久寺家処理場等の老朽化による汚水処理リスクを排除するため、新たに公共下水道管を整備し、流域下水道への接続を行うことで、安全で安心な下水道サービスの継続性を確保します。

時期：・下水道管布設工事(5工区)：5月～令和8年3月

・舗装復旧工事：4月～6月

・水道管切廻し工事：9月～11月

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年10月1日

4工区における舗装復旧工事については、4月に契約を締結し、6月上旬に完了しました。

公共下水道管布設工事(5工区)については、5月に契約を締結し、8月下旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和8年3月中旬の完了を目指します。

水道管切廻し工事については、既設水道管が公共下水道管布設工事に支障があることが確認できた場合に、工事を行う予定です。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：下ヶ戸西側地区の下水道管路整備

基本施策名：5－6 下水道の整備と普及

担当部課名：建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	72,290	28,200	0	43,200	0	890	0
補正後予算額	72,290	8,830	0	62,300	0	1,160	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

目的：下ヶ戸西側地区の下水道整備を行い、良好な生活環境の形成を図ります。
時期：・下水道管布設工事（11工区）：5月～9月 ・下水道管布設工事（12工区）：7月～11月 ・舗装復旧工事（9工区）：10月～12月 ・舗装復旧工事（12工区）：11月～令和8年2月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

下ヶ戸西側地区における公共下水道管布設工事（11工区）については、4月末に契約を締結し、8月末に完了しました。公共下水道管布設工事（12工区）については、6月末に契約を締結し、8月下旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、11月末の完了を目指します。 舗装復旧工事（9工区）については、9月末に契約を締結し、11月上旬に工事の着手を予定しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、12月上旬の完了を目指します。舗装復旧工事（12工区）については、10月入札を予定し、令和8年2月末の完了を目指します。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 湖北駅北口（東側・西側）地区下水道管路整備

基本施策名： 5－6 下水道の整備と普及

担当部課名： 建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	71,220	19,735	0	49,800	0	1,685	0
補正後予算額	71,220	6,180	0	63,300	0	1,740	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

目的：湖北駅北口（東側・西側）地区の下水道整備を行い、良好な生活環境の形成を図ります。
時期：・ 舗装復旧工事（東側・西側）：5月～7月
・ 下水道管布設工事（20工区）（西側）：5月～8月
・ 下水道管布設工事（21工区）（東側）：9月～令和8年2月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

湖北駅北口（東側・西側）地区における舗装復旧工事については、4月末に契約を締結し、7月末に完了しました。
公共下水道管布設工事（20工区）（西側）については、4月末に契約を締結し、8月末に完了しました。公共下水道管布設工事（21工区）（東側）については、8月末に契約を締結し、11月上旬に工事の着手を予定しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和8年1月末の完了を目指します。