

令和8年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：五本松運動広場の整備

基本施策名：7-3 スポーツの振興

担当部課名：生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	34,000	0	0	0	34,000	0	929,552
補正後予算額							
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市には、年間を通して利用することができるサッカー場及びラグビー場がないことから、新たな施設整備が求められていることを背景に、交流人口の拡大、市民の健康増進を目的として開始した五本松運動広場整備事業について、多様な屋外競技に利用可能なサッカー・ラグビー場、陸上競技場、クラブハウス等を整備するため、設計・施工を進めます。

設計について、全体のうち撤去計画、敷地造成等については令和7年度中に完了しており、今後は7月までに競技施設、電気給水設備、クラブハウス等の設計を完了する予定です。

工事については、撤去工について令和7年度中に完了しており、敷地造成工や雨水貯留槽の工事も開始されているところです。今後は、7月にクラブハウスの建築工事を開始し、9月には人工芝の敷設などのフィールド部分の工事に着手する予定です。

すべての工事完了は令和9年3月下旬を予定しており、市内外の方々の利用開始に向けては広報あびこやホームページで12月頃に周知する予定です。

最後に、竣工・利用開始に合わせて整備後の運営方法について指定管理者選考委員会にて4月末に検討を行い、5月に方針を決定し、その後適切に運営開始に向けた手続きを進めます。

設計期間：令和7年11月～令和8年7月

工事期間：令和8年1月～令和9年3月