

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 布佐排水区の整備

基本施策名： 1－2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

報告日： 令和8年6月1日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

令和7年度からの2か年継続事業である布佐排水区（7工区）雨水幹線整備工事は、到達立坑周辺埋設物の試掘をしたところ、水道管が当初想定していた位置より深く埋設されていることが判明し、工事に支障をきたす状況となりました。そのため、水道管の切回しや道路管理者との協議に時間を要することから、令和9年2月の完了が困難となりました。

2. 今後の対応策

切回しに必要な協議を速やかに進めます。中東情勢の影響により管材の入手が困難な状況ではありますが、事業全体に遅れが生じないように努め、令和9年6月の完了を目指します。