

事業コード	746
-------	-----

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 布佐排水区の整備

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

昨年度から繰り越して実施している布佐排水区雨水幹線整備工事（1工区）は、付帯工事も含め8月30日に完了しました。また、布佐排水区雨水幹線整備工事（2工区）は、9月に契約を締結したことから、工事は、渇水期の11月から着手し、令和2年3月末の完成を目指します。なお、工事に関する地元説明会は、11月に開催する予定です。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長

事業コード	750
-------	-----

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 若松第1～第5排水区の整備

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

昨年度から繰り越して実施している若松第3排水区雨水管布設工事（3工区）は、舗装復旧工事も含め8月23日までに完了しました。若松第3排水区（4工区）雨水管布設工事は、9月に契約を締結しました。今後は、関係機関と調整を図りながら工事を進め、令和2年3月末の完了を目指します。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長

事業コード	1781
-------	------

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 天王台地区の整備(天王台6丁目地区浸水対策事業)

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

天王台6丁目地区雨水幹線整備工事は、3か年継続事業の3年目として施工しており、推進工法での管布設が8月に完了しました。今後は、人孔の築造を進め、12月末の完成を目指します。その後、令和2年1月から天王台南公園の復旧工事を行う予定です。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長

事業コード	1872
-------	------

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 柴崎排水区の整備（後田樋管整備事業）

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

国の築堤事業と一体的に施工する後田樋管整備工事は、4か年継続事業の4年目として施工を行い、7月31日に完了しました。また、8月30日に住民を対象とした現場見学会を実施しました。今後は、場内整備工事に着手し、令和2年3月末の完成を目指します。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長

事業コード	2162
-------	------

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

柴崎幹線整備工事（2工区）に必要となる用地の取得にあたり、9月から境界確定測量を行っており、今後、地権者交渉を進め、令和2年3月までの用地取得を目指します。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長