

事業コード	746
-------	-----

指定事務事業問題点・対応報告書

令和3年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 布佐排水区の整備

担当部課 建設部・治水課

問題点及び課題が生じた理由等

布佐排水区（2工区）雨水幹線整備工事の期間が令和3年2月26日まで延長となったことにより、布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事期間のうち、令和2年10月5日から令和3年1月31日までの約4か月間の工事を一時中止としました。このため、令和3年7月31日までの工事完了が困難となりました。

今後の対応

工事完了予定であった令和3年7月31日から、一時中止期間の約4か月間を工期延長した契約変更を行い、令和3年11月30日までの工事完了を目指します。

令和3年7月20日

市長あて

建設部長

事業コード	750
-------	-----

指定事務事業問題点・対応報告書

令和3年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 若松第1～第5排水区の整備

担当部課 建設部・治水課

問題点及び課題が生じた理由等

若松地区において施工している「若松第4排水区（2工区）雨水管布設工事」について、既設の水道管が支障となることが判明し移設の必要性が生じたこと、地下から想定以上の湧水が発生したことに対する対策が必要となったことにより、令和3年8月31日までの工事完了が困難となりました。

今後の対応

「若松第4排水区（2工区）雨水管布設工事」は、工期延長の契約変更を行い、令和3年10月末の完了を目指します。

令和3年7月28日

市長あて

建設部長