

※緊急度
 I：原則1年以内に速やかな対策を実施
 II：応急措置を実施した上で、5年以内に対策を実施
 ・要対策延長とは、対策が必要と見込まれる推計延長

【下水道管路の全国特別重点調査の我孫子市の結果】

① 幹線名	② 優先実施 対象延長 [km]	③ 目視調査 実施済み 延長 [km]	④ 打音調査等 実施済み 延長 [km]	目視調査・打音調査等の結果 (R7.12.15公表)							空洞調査の結果 (R8.4.21追記)		
				⑤ 緊急度 I と判定されたマンホール間延長 (目視調査・打音調査等において緊急度 I と判定した延長)		⑦ 緊急度 II と判定されたマンホール間延長 (目視調査・打音調査等において緊急度 II と判定した延長)		⑨ 異状なしまたは 軽度の異状 (目視調査及び打音調査 等において緊急度 I または II と判定されなかった延長)	⑩ 判定未了延長 (打音調査等の 未実施延長を含 む)	⑪ 未了延長	⑫ 空洞調査実施済み延長 (空洞調査とは、路面下空洞調査、簡易な貫入試 験、管路内からの空洞調査等)	⑬ 空洞が確認された箇所数 (空洞があることが確定した箇所数)	
				⑥ 緊急度 I の要対策延長 [km]	⑧ 緊急度 II の要対策延長 [km]	[km]	[km]						[km]
(1) 根戸第1号幹線	我 孫 子 市 対 象 外	0.304	我 孫 子 市 対 象 外	0	0	0.304	0.035	0	0	0	0.304	1	
(2) 関東幹線		0.142		0	0	0	0	0.142	0	0	0	0	0
(3) 新宿幹線		0.407		0.165	0.095	0.242	0.044	0	0	0	0.407	1	
(4) 久寺家幹線		0.349		0.156	0.019	0.181	0.012	0.012	0	0	0.337	0	
(5) 天王台幹線		0.046		0	0	0	0	0.046	0	0	0	0	
(6) 宿幹線		0.770		0	0	0.770	0.037	0	0	0	0.770	1	
(7) 青山台第1号幹線		0.050		0	0	0	0	0.050	0	0	0	0	
(8) 青山台第2号幹線		0.456		0	0	0.456	0.019	0	0	0	0.456	1	
(9) 布佐北第1号幹線		0.262		0	0	0.156	0.004	0.106	0	0	0.156	0	
合計	2.786	0.321	0.114	2.109	0.151	0.356	0	0	2.430	4			

※小数点第4位を四捨五入して表示

※令和7年12月15日公表資料からの変更事項として「青山台第1号幹線」と「青山台第2号幹線」を区分して記載