

I. 市内247地点における放射線量の測定結果

(単位：マイクロシーベルト/時)

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 | |
|----------|----------|--------------|-------|------|------------|------|-------------------------|------|--|--|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | | |
| 1 | 我孫子第一小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.35 | 平成24年7月30日 | 0.07 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年8月上旬…側溝清掃 8月6日、20日…除草、側溝土砂除去 8月23日…砂場の砂の入替え 10月6日…側溝清掃完了 11月…校庭表土の除去完了 11月26日…側溝再構築、側溝工事完了 平成24年5月…校庭全面除染工事完了 | |
| | | | | 0.5m | | - | | 0.07 | | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.06 | | |
| 砂場(北) | 砂 | 5cm | - | 0.12 | | | | | | |
| | | 5cm | - | 0.12 | | | | | | |
| 2 | 我孫子第二小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.29 | 平成24年7月30日 | 0.08 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月11日…落ち葉の除去 7月25日…側溝土砂除去 8月24日…砂場の砂の入替え 10月1日…側溝清掃完了 12月20日…校庭表土一部除去完了 平成24年5月…校庭全面除染工事完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.29 | | 0.08 | | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.08 | | |
| 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.17 | | | | | | |
| | | 5cm | - | 0.17 | | | | | | |
| 3 | 我孫子第三小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月20日 | 0.28 | 平成24年8月2日 | 0.08 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年6月3日…校庭掃き掃除 7月13日…除草 8月17日…砂場の砂の入替え 9月12日…PTA除草作業 10月3日…側溝清掃完了 10月中～下旬…遊具周囲整備 | |
| | | | | 0.5m | | 0.30 | | 0.07 | | |
| | | | | 5cm | | 0.32 | | 0.06 | | |
| 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.11 | | | | | | |
| | | 5cm | - | 0.11 | | | | | | |
| 4 | 我孫子第四小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年7月5日 | 0.26 | 平成24年8月2日 | 0.06 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月9日、18日…校庭整備 8月4日、5日…保健室前砂除去 8月25日…砂場の砂の入替え 8月30日…除草作業 9月9日、15日、16日、22日…側溝清掃完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.26 | | 0.05 | | |
| | | | | 5cm | | 0.27 | | 0.06 | | |
| 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.10 | | | | | | |
| | | 5cm | - | 0.10 | | | | | | |
| 5 | 湖北小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年7月5日 | 0.16 | 平成24年7月30日 及び7月31日 | 0.05 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年5月17日…PTA除草 6月5日…校庭除草 7月4日…砂場作り 7月5日…PTA除草 11月2日…砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | 0.17 | | 0.05 | | |
| | | | | 5cm | | 0.18 | | 0.05 | | |
| 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.12 | | | | | | |
| | | 5cm | - | 0.12 | | | | | | |
| 6 | 布佐小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月27日 | 0.22 | 平成24年5月25日 | 0.09 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年8月3日、4日…職員で除草、校庭清掃 8月18日、19日…砂場の砂の入替え 9月下旬…側溝、樹木整備 10月6日…側溝清掃完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.25 | | 0.09 | | |
| | | | | 5cm | | 0.28 | | 0.09 | | |
| | | 砂場(体育倉庫前) | 砂 | 5cm | - | 0.12 | | | | |
| 砂場(朝礼台側) | 砂 | 5cm | - | 0.11 | | | | | | |
| 7 | 湖北台西小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年7月5日 | 0.20 | 平成24年7月30日 | 0.07 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月12日…除草 8月30日…砂場の砂の入替え 9月27日…側溝清掃完了 10月12日、13日…地域支援ボランティア除草 10月17日、18日…PTA除草作業 11月5日…側溝落ち葉拾い | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.07 | | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.07 | | |
| | | 砂場(校庭) | 砂 | 5cm | - | 0.07 | | | | |
| 砂場(プール脇) | 砂 | 5cm | - | 0.06 | | | | | | |
| 8 | 高野山小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.35 | 平成24年8月20日 | 0.07 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月8日…除草、校庭整備 7月29日…側溝土砂除去 8月18日…砂場の砂の入替え 8月29日…除草、校庭整備 10月5日…側溝清掃完了 11月21日…校庭遊具周囲表土除去完了 平成24年3月…校庭全面除染工事完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.40 | | 0.07 | | |
| | | | | 5cm | | 0.46 | | 0.06 | | |
| | | 砂場(遊び用) | 砂 | 5cm | - | 0.10 | | | | |
| 砂場(幅跳び用) | 砂 | 5cm | - | 0.10 | | | | | | |
| 9 | 根戸小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月20日 | 0.28 | 平成24年8月20日 | 0.06 | <ul style="list-style-type: none"> 平成24年6月3日…校庭掃き掃除 8月26日…砂場の砂の入替え 8月27日…校庭除草、側溝土砂除去 9月毎週金曜日…職員で校庭整備、側溝清掃 10月5日…側溝清掃完了 10月27日…校庭整備、除草 | |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.06 | | |
| | | | | 5cm | | 0.35 | | 0.07 | | |
| | | 砂場(バスケットゴール) | 砂 | 5cm | - | 0.12 | | | | |
| 砂場(高鉄棒) | 砂 | 5cm | - | 0.12 | | | | | | |
| 10 | 湖北台東小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.19 | 平成24年8月2日 | 0.06 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年8月1日…側溝土砂除去 随時刈払い機で除草 8月29日…砂場の砂の入替え 9月27日、28日…校庭表土一部除去完了 10月3日…側溝清掃完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.06 | | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.07 | | | | |
| 11 | 新木小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月27日 | 0.24 | 平成24年7月31日 | 0.11 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月16日…校庭掃き掃除 東側側溝土砂除去 8月23日…砂場の砂の入替え 8月末…職員で校舎前の側溝清掃 10月4日…側溝清掃完了 10月24日…芝生、草むら整備完了 11月22日…校庭一部表土除去完了 | |
| | | | | 0.5m | | 0.24 | | 0.12 | | |
| | | | | 5cm | | 0.26 | | 0.12 | | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.10 | | | | |
| 12 | 並木小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.50 | 平成24年8月2日 | 0.06 | | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月6日…除草 7月9日…校庭整備 8月25日…砂場の砂の入替え 9月20日…除草 9月27日…中庭除草 10月4日…側溝清掃完了 10月25日…落ち葉掃き 平成24年4月9日…校庭全面覆土除染作業完了 4月…校庭全面除染工事完了 |
| | | | | 0.5m | | 0.50 | | 0.06 | | |
| | | | | 5cm | | 0.51 | | 0.06 | | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.09 | | | | |
| 13 | 布佐南小学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月27日 | 0.28 | 平成24年8月2日 | 0.08 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月26日…中庭除草 側溝清掃 8月25日…砂場の砂の入替え 9月7日…除草 10月12日…側溝清掃完了 12月14日…校庭表土一部除去完了 | |
| | | | | 0.5m | | 0.28 | | 0.08 | | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.08 | | |
| | | 砂場(校庭) | 砂 | 5cm | - | 0.11 | | | | |
| 砂場(滑り台) | 砂 | 5cm | - | 0.09 | | | | | | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 | |
|---------|----------------|---------|----------|------|-------------|------|-------------------------|------|---|------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | | |
| 14 | 我孫子中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.25 | 平成24年7月17日 | 0.12 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年7月21日,22日,25日…除草 夏休み中…プールサイド高圧洗浄 8月23日…砂場の砂の入替え 8月30日…除草,側溝土砂除去校庭整備 9月8日,9日…側溝清掃業者現場確認 10月7日…側溝清掃完了 | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.26 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.29 |
| 15 | 湖北中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.22 | 平成24年7月3日 | 0.23 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.21 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.25 |
| 16 | 布佐中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.27 | 平成24年7月17日 | 0.17 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.27 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.29 |
| 17 | 湖北台中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.15 | 平成24年7月19日 | 0.09 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.15 | |
| | | | | 5cm | | | | | 0.18 | |
| 18 | 久寺家中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.31 | 平成24年7月19日 | 0.20 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.32 | |
| | | | | 5cm | | | | | 0.34 | |
| 19 | 白山中学校 | グラウンド | 土 | 1.0m | 平成23年6月28日 | 0.33 | 平成24年7月6日 | 0.19 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.35 | |
| | | | | 5cm | | | | | 0.38 | |
| | | 砂場(鉄棒前) | 砂 | 5cm | - | 0.15 | | | | |
| 砂場(校舎前) | 砂 | 5cm | - | 0.18 | | | | | | |
| 20 | 我孫子第一小学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月17日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 21 | 我孫子第四小学児童保育室第一 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月20日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 22 | 我孫子第四小学児童保育室第二 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月10日 | - | 平成24年8月20日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 23 | 根戸小学児童保育室 | 敷地中央 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.32 | 平成24年8月15日 | 0.24 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.33 | |
| | | | | 5cm | | | | | 0.36 | |
| 24 | 根戸小学児童保育室第一 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 25 | 根戸小学児童保育室第二 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 26 | 根戸小学児童保育室第三 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 27 | 並木小学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月13日 | - | 平成24年8月16日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 28 | 我孫子第二小学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月17日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 29 | 我孫子第三小学児童保育室 | 入口中央 | タイルレンガ | 1.0m | 平成23年12月9日 | - | 平成24年8月15日 | 0.11 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.23 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 30 | 我孫子第三小学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月15日 | - | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | | | | - | |
| 31 | 高野山小学児童保育室 | 敷地中央 | 土 | 1.0m | 平成23年11月14日 | 0.17 | 平成24年8月15日 | 0.15 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | 0.17 | |
| | | | | 5cm | | | | | 0.17 | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|----|------------------|------|-------|------|------------|------|-------------------------|------|---|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 32 | 高野山小 学児童保育室第一 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.06 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 33 | 高野山小 学児童保育室第二 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.06 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 34 | 湖北台西小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月13日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 35 | 湖北台東小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月20日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 36 | 湖北保育小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 37 | 新木保育小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月13日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.10 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 38 | 布佐保育小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月17日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 39 | 布佐南保育小 学児童保育室 | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 40 | 一小あびっ子クラブ | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月17日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.09 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 41 | 根戸小あびっ子クラブ | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月12日 | - | 平成24年8月15日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 42 | 三小あびっ子クラブ | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年1月11日 | - | 平成24年8月17日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 43 | 湖北台西小あびっ子クラブ | 室内中央 | | 1.0m | 平成24年6月7日 | - | 平成24年8月20日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 44 | 根戸保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.35 | 平成24年8月10日 | 0.09 | 平成23年7月9日…園庭表面の砂の除去及び一部表土の削り取り ・8月20日,21日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) |
| | | | | 0.5m | | 0.40 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.51 | | 0.12 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.13 | | | |
| 45 | つくし野保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.34 | 平成24年8月10日 | 0.12 | 平成23年7月9日…園庭表面の砂の除去 ・8月5日,6日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) ・10月29日,30日…園庭内側溝清掃 |
| | | | | 0.5m | | 0.36 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.40 | | 0.14 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.11 | | | |
| 46 | 寿保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.28 | 平成24年8月9日 | 0.12 | 平成23年7月11日…園庭表面の砂の除去 ・8月11日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) ・9月23日…園庭表面の砂の除去 |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.39 | | 0.11 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.10 | | | |
| 47 | 緑保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.26 | 平成24年8月9日 | 0.11 | 平成23年7月11日,8月6日…園庭表面の砂の除去、掃除 ・保育室や廊下の拭き掃除 ・8月20日,21日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) ・11月19日…園庭一部表土の削り取り |
| | | | | 0.5m | | 0.26 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.10 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.14 | | | |
| 48 | 並木保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.37 | 平成24年8月10日 | 0.09 | 平成23年7月9日…園庭表面の砂の除去及び一部表土の削り取り ・8月6日,7日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) |
| | | | | 0.5m | | 0.43 | | 0.14 | |
| | | | | 5cm | | 0.44 | | 0.13 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.13 | | | |
| 49 | 東あびこ保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.22 | 平成24年8月10日 | 0.06 | 平成23年8月11日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) ・11月26日,27日…園庭表土の削り取り ※直近の測定は、新園での測定 |
| | | | | 0.5m | | 0.22 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | 0.26 | | 0.08 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | - | | | |
| 50 | 湖北台保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.22 | 平成24年8月10日 | 0.11 | 平成23年8月15日,16日…園庭表面の砂の除去 ・8月17日…砂場の砂の入替え(犬猫の糞尿対策と併せて実施) |
| | | | | 0.5m | | 0.22 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.26 | | 0.13 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | 0.07 | | | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 | |
|----|--------------------|------|-------|------|------------|------|-------------------------|------|--|------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | | |
| 51 | 湖北保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.24 | 平成24年8月8日 | 0.09 | 平成23年9月27日,28日…園庭表土の削り取り及び砂場の砂の入替 平成24年6月25日,26日…園庭一部の表土の削り取り | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.27 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.31 |
| 52 | 布佐宝保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.17 | 平成24年8月8日 | 0.09 | 平成23年7月21日,22日…園庭表土及び砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.17 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.18 |
| 53 | 恵愛保育園 | 園庭中央 | 人工芝 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.24 | 平成24年8月8日 | 0.18 | 園庭人工芝の高圧洗浄、クッション用ゴムチップの除去 | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.24 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.33 |
| 54 | 慈絨保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.16 | 平成24年8月8日 | 0.08 | 遊具・外遊びおもちゃの洗浄 雨の水たまりの除去 砂場の砂の増量(例年実施) | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.18 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.17 |
| 55 | 双葉保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.17 | 平成24年8月8日 | 0.09 | 園舎の床、窓の拭き掃除 平成23年10月20日～29日…園庭表土の入替え(15cm)、砂場の砂の入替え 平成24年6月29日～7月9日…園庭一部の表土の削り取り | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.17 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.21 |
| 56 | 柏鳳保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.17 | 平成24年8月8日 | 0.08 | 平成23年8月19日…砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.19 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.24 |
| 57 | 天王台双葉保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.25 | 平成24年8月8日 | 0.10 | 園舎の床、窓の拭き掃除 平成23年8月22日～26日…園庭表土及び砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.27 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.31 |
| 58 | 川村学園女子大学附属保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.31 | 平成24年8月8日 | 0.07 | 平成23年8月4日…園庭表面の砂の除去及び一部表土の削り取り 10月31日～11月18日…園庭の芝をはがし土を入れる。砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.32 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.33 |
| 59 | アンジェリカ保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.26 | 平成24年8月8日 | 0.08 | 平成23年8月上旬…園庭表面の砂の除去及び一部表土の削り取り アスファルト表面の高圧洗浄 11月14日,15日…園庭表土の入替え(5cm)及び砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.28 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.34 |
| 60 | つばめ保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.21 | 平成24年8月8日 | 0.10 | 園庭への水撒き・清掃 室内の水拭き・清掃 0歳児の遊具清掃 園庭表土の削り取り及び砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.24 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.27 |
| 61 | 禮和保育園 | 園庭中央 | 芝地 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.24 | 平成24年8月8日 | 0.06 | 芝の刈込み 平成24年5月23日～6月8日…園庭芝の張替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.25 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.29 |
| 62 | ぼけっとランドあびこ保育園 | 園庭中央 | 人工芝 | 1.0m | 平成24年4月4日 | 0.05 | 平成24年8月8日 | 0.07 | | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.05 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.05 |
| 63 | めばえ幼稚園 めばえの森保育園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.30 | 平成24年8月8日 | 0.15 | 園庭内の芝部分の芝刈り 平成23年8月28日…園庭表土(5cm)、山の土の一部を除去、集めた土は裏山に埋める。 11月8日…砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.32 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.35 |
| 64 | ひかり幼稚園 | 園庭中央 | 舗装 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.15 | 平成24年8月8日 | 0.09 | 園庭の掃き掃除 砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.17 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.20 |
| 65 | 若草幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.22 | 平成24年8月8日 | 0.07 | 樹木の剪定 園庭中央部を中心として深さ5cmまで削り取り園庭に埋める。 遊具の洗浄 砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.22 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.30 |
| 66 | 湖北台幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.12 | 平成24年8月8日 | 0.08 | 園庭の土俵面の清掃、散水 砂場の砂の入替え | |
| | | | | 0.5m | | | | | | 0.12 |
| | | | | 5cm | | | | | | 0.14 |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|----|-----------|--------|-------------------|------|------------|------|-------------------------|-----------|---|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 67 | 湖北白ばら幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.16 | 平成24年8月5日 | 0.09 | ・遊具等の高圧洗浄 ・草刈の徹底 ・平成23年9月10日…砂場の砂の入替え |
| | | | | 0.5m | | 0.17 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.10 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.13 | |
| 68 | わだ幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.18 | 平成24年8月9日 | 0.13 | ・平成23年9月12日…砂場の砂の入替え ・樹木の剪定 ・平成24年7月30日～8月6日…一部園庭表土の削り取り |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.26 | | 0.14 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.10 | |
| 69 | 二階堂幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.23 | 平成24年8月8日 | 0.09 | ・平成23年5月…一部園庭表土の入替え ・6月…一部園庭表土の入替え(業者)、一部園庭表土の削り取り ・7月・雷雨により園庭浸水した為、高校側と博報堂側の一部に土嚢を積む、一部園庭表土の削り取り ・砂場の砂の入替え ・9月25日…一部園庭表土の削り取り ・平成24年3月4日…砂場の砂の入替え ・7月23日～30日…園舎周り表土の削り取り |
| | | | | 0.5m | | 0.23 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.23 | | 0.11 | |
| | | | | 砂場 | | 砂 | | 5cm | |
| 70 | エーデル幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.40 | 平成24年8月8日 | 0.08 | ・平成23年6月20日～25日…園庭の土の入替え ・砂場の砂の入替え |
| | | | | 0.5m | | 0.43 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.49 | | 0.08 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.13 | |
| 71 | つくしの幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.32 | 平成24年7月25日 | 0.14 | ・園庭の土を削り取り、園外にある所有地に埋めた ・高圧洗浄機による玄関付近、遊具等の洗浄 ・砂場の砂の入替え ・平成24年8月6日～10日…一部園庭表土の削り取り |
| | | | | 0.5m | | 0.35 | | 0.20 | |
| | | | | 5cm | | 0.39 | | 0.20 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.16 | |
| 72 | 布佐台幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.17 | 平成24年8月8日 | 0.09 | ・隅の落ち葉、土壌の撤去 ・草刈り、落ち葉の掃除 ・園舎、遊具の洗浄 ・砂場の砂の入替え |
| | | | | 0.5m | | 0.18 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.19 | | 0.11 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.14 | |
| 73 | わくわく広場 | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.17 | 平成24年8月10日 | 0.07 | ・平成23年11月17日,18日…表土の削り取り、芝のはがし取り |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.09 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.08 | |
| 74 | こども発達センター | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.29 | 平成24年8月8日 | 0.07 | ・平成24年1月11日～17日…表土の入替え(10cm)、芝のはがし取り |
| | | | | 0.5m | | 0.34 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.44 | | 0.08 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | 0.12 | |
| 75 | 我孫子駅南口東公園 | 中央 | 草 (2/14 ～土) | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.42 | 平成24年8月15日 | 0.10 | ・平成23年9月13日…砂場の砂入替工事 ・12月19日～平成24年2月8日…除染工事 |
| | | | | 0.5m | | 0.50 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.62 | | 0.18 | |
| | | | | 砂場 | 砂 | 5cm | | 平成23年7月5日 | |
| 76 | つくし野4号公園 | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.26 | 平成24年8月15日 | 0.18 | |
| | | | | 0.5m | | 0.23 | | 0.22 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.33 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | - | |
| 77 | 高野山桃山公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.36 | 平成24年8月15日 | 0.25 | |
| | | | | 0.5m | | 0.38 | | 0.30 | |
| | | | | 5cm | | 0.42 | | 0.31 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月21日 | 0.17 | | 0.12 | |
| 78 | 柴崎台中央公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.44 | 平成24年8月15日 | 0.10 | ・平成23年9月6日～10月14日…天地返し、覆土 ・9月12日…砂場の砂入替工事 |
| | | | | 0.5m | | 0.46 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.57 | | 0.09 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月5日 | 0.37 | | 0.17 | |
| 79 | 天王台西公園 | うんどう遊園 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.54 | 平成24年8月15日 | 0.09 | ・平成23年9月6日～10月12日…芝生削りとり、ダスト舗装すきとり、園路水洗浄作業 ・9月12日…砂場の砂入替工事 |
| | | | | 0.5m | | 0.61 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.80 | | 0.08 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月5日 | 0.36 | | 0.13 | |
| 80 | 湖北台中央公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.29 | 平成24年8月15日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.29 | | 0.20 | |
| | | | | 5cm | | 0.35 | | 0.18 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月21日 | 0.18 | | 0.14 | |
| 81 | 利根川ゆうゆう公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.24 | 平成24年8月15日 | 0.17 | |
| | | | | 0.5m | | 0.24 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.27 | | 0.20 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----------|--------------|-------------|----------|------|-------------|------|-------------------------|------|----------------------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 82 | 気象台記念公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.34 | 平成24年8月15日 | 0.21 | |
| | | | | 0.5m | | 0.34 | | 0.25 | |
| | | | | 5cm | | 0.41 | | 0.28 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | - | | | |
| 83 | 南新木沖田公園 | 中央 | 草・土 | 1.0m | 平成23年6月15日 | 0.19 | 平成24年8月15日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.16 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.10 | | 0.10 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | - | - | | | |
| 84 | 宮ノ森公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.31 | 平成24年8月15日 | 0.17 | |
| | | | | 0.5m | | 0.33 | | 0.20 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.18 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月21日 | 0.24 | 0.20 | | |
| 85 | 布佐南公園 | 中央 | 草 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.35 | 平成24年8月15日 | 0.24 | 平成23年11月21日…砂場の砂入替工事 |
| | | | | 0.5m | | 0.37 | | 0.26 | |
| | | | | 5cm | | 0.44 | | 0.33 | |
| | | 砂場 | 砂 | 5cm | 平成23年7月21日 | 0.43 | 0.14 | | |
| 86 | 手賀沼公園 | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月27日 | 0.34 | 平成24年8月15日 | 0.24 | 平成23年12月14日…砂場(駐車場側)の砂入替工事 |
| | | | | 0.5m | | 0.32 | | 0.23 | |
| | | | | 5cm | | 0.27 | | 0.22 | |
| | | 砂場(駐車場側) | 砂 | 5cm | 平成23年7月21日 | 0.37 | 0.10 | | |
| 砂場(子ども広場) | 5cm | 平成23年10月12日 | | 0.21 | 0.18 | | | | |
| 87 | 中峠亀田谷公園 | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.30 | 平成24年8月15日 | 0.21 | |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.21 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.22 | |
| | | | 砂 | 5cm | - | 0.13 | | | |
| 88 | 市役所(本庁舎) | 正面玄関前駐車場 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.19 | 平成24年8月17日 | 0.15 | |
| | | | | 0.5m | | 0.17 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.17 | | 0.22 | |
| 89 | 市役所(本庁舎) | 1階 市民ホール | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年8月17日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 90 | 市役所(本庁舎) | 2階 管財課カウンター | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月17日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 91 | 市役所(議会棟) | 入口 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.10 | 平成24年8月17日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.10 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.06 | | 0.08 | |
| 92 | 湖北台浄水場 | No.2配水池脇 | アスファルト | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.17 | 平成24年8月15日 | 0.14 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.19 | |
| 93 | 久寺家浄水場 | 配水池脇 | 土 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.29 | 平成24年8月15日 | 0.27 | |
| | | | | 0.5m | | 0.38 | | 0.31 | |
| | | | | 5cm | | 0.62 | | 0.52 | |
| 94 | 妻子原浄水場 | 正面玄関前 | レンガ | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.30 | 平成24年8月15日 | 0.22 | 高圧洗浄、重曹散布洗浄、目地を砂埋め |
| | | | | 0.5m | | 0.34 | | 0.24 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.22 | |
| 95 | 妻子原浄水場 | 1階 | 床タイル | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.07 | 平成24年8月15日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 96 | 妻子原浄水場 | 2階 | 床タイル | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.06 | 平成24年8月15日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 97 | 妻子原浄水場 | 3階 | 床タイル | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.05 | 平成24年8月15日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 98 | 妻子原浄水場 | 4階 | 床タイル | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.05 | 平成24年8月15日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 99 | 布佐行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.07 | 平成24年8月16日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 100 | 布佐行政サービスセンター | 出入口 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.13 | 平成24年8月16日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | 0.13 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.14 | | 0.09 | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|----------------|---------|-----------|------|-------------|------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 101 | 新行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.05 | 平成24年8月16日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 102 | 新行政サービスセンター | 出入口 | インターロッキング | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.14 | 平成24年8月16日 | 0.13 | |
| | | | | 0.5m | | 0.18 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.24 | | 0.14 | |
| 103 | 湖行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.11 | 平成24年8月16日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 104 | 湖行政サービスセンター | 出入口 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.18 | 平成24年8月16日 | 0.14 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.15 | |
| | | | | 5cm | | 0.21 | | 0.15 | |
| 105 | 湖行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.10 | 平成24年8月16日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 106 | 湖行政サービスセンター | 出入口 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.19 | 平成24年8月16日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.13 | | 0.12 | |
| 107 | 天行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月16日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 108 | 天行政サービスセンター | 出入口 | インターロッキング | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.21 | 平成24年8月16日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.28 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.46 | | 0.14 | |
| 109 | つくし野行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月16日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 110 | つくし野行政サービスセンター | 出入口 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.27 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.22 | |
| 111 | 我孫子行政サービスセンター | 室内 | クッションフロア | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.07 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 112 | 我孫子行政サービスセンター | 出入口 | インターロッキング | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.16 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.18 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.19 | | 0.20 | |
| 113 | 根近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.23 | 平成24年8月1日 | 0.22 | |
| | | | | 0.5m | | 0.24 | | 0.25 | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.30 | |
| 114 | 根近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.10 | 平成24年8月1日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 115 | 根近隣センター | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 116 | 久近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.24 | 平成24年8月3日 | 0.14 | |
| | | | | 0.5m | | 0.28 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.35 | | 0.25 | |
| 117 | 久近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月3日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 118 | 天王台北近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.16 | 平成24年8月1日 | 0.13 | |
| | | | | 0.5m | | 0.17 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.16 | | 0.11 | |
| 119 | 天王台北近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.10 | 平成24年8月1日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 120 | 天王台北近隣センター | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 121 | 湖近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.16 | 平成24年8月1日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.15 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.13 | | 0.21 | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|-----------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 122 | 湖近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 123 | 湖近隣センター | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月1日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 124 | 新近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.13 | 平成24年8月1日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.12 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.13 | | 0.09 | |
| 125 | 新近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年8月1日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 126 | 新近隣センター | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 127 | 布近隣センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.12 | 平成24年8月1日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.12 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.12 | | 0.10 | |
| 128 | 布近隣センター | 1F駐車場中央 | コンクリート | 1.0m | 平成24年1月4日 | 0.10 | 平成24年8月1日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | 0.09 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.09 | | 0.09 | |
| 129 | 布近隣センター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.12 | 平成24年8月1日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 130 | 我孫子北近隣センター (並木本館) | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.16 | 平成24年8月1日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.16 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.12 | | 0.10 | |
| 131 | 我孫子北近隣センター (並木本館) | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 132 | 我孫子北近隣センター (並木本館) | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.05 | 平成24年8月1日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 133 | 我孫子北近隣センター (つくし野館) | 2F玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.12 | 平成24年8月3日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.10 | | 0.15 | |
| | | | | 5cm | | 0.11 | | 0.24 | |
| 134 | 我孫子北近隣センター (つくし野館) | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年8月3日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 135 | 我孫子南近隣センター | けやきプラザ 8F | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.06 | 平成24年8月8日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 136 | 我孫子南近隣センター | けやきプラザ 9F | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.05 | 平成24年8月8日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 137 | 市民活動ステーション | けやきプラザ 10F (市民活動ステーション) | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.05 | 平成24年8月8日 | 0.04 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 138 | 近隣センター もれび | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.15 | 平成24年7月24日 | 0.18 | |
| | | | | 0.5m | | 0.14 | | 0.21 | |
| | | | | 5cm | | 0.15 | | 0.21 | |
| 139 | 近隣センター もれび | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.06 | 平成24年7月24日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 140 | 近隣センター もれび | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.07 | 平成24年7月24日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 141 | 近隣のセンター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年7月24日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.09 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.10 | | 0.18 | |
| 142 | 近隣のセンター | フリースペース | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.05 | 平成24年7月24日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|-----------------------|---------------|--------------|------|-------------|------|-------------------------|------|--|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 143 | 近隣センター風のふさ | 2階通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.06 | 平成24年7月24日 | 0.04 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 144 | 湖北市民センター | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.14 | 平成24年8月1日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.13 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.10 | | 0.11 | |
| 145 | 湖北市民センター | 1F通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月1日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 146 | 湖北市民センター | 2F通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月1日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 147 | 布佐市民センター ステーションホール | 2F入口前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月1日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.09 | | 0.08 | |
| 148 | 布佐市民センター ステーションホール | 屋内 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月1日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 149 | あびこ市民プラザ | 玄関前 | コンクリート | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.14 | 平成24年8月8日 | 0.13 | |
| | | | | 0.5m | | 0.14 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.13 | | 0.12 | |
| 150 | あびこ市民プラザ | 玄関先通路 | 室内タイル | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 151 | アビスタ | 屋上 | 緑地 | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.25 | 平成24年8月7日 | 0.23 | |
| | | | | 0.5m | | 0.30 | | 0.25 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.20 | |
| 152 | アビスタ | 屋内1階 | タイル | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.05 | 平成24年8月7日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 153 | アビスタ | 屋内2階 | フローリング | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.04 | 平成24年8月7日 | 0.04 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 154 | 湖北地区公民館 | 駐車場 | 舗装 | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.19 | 平成24年8月7日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.23 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.38 | | 0.17 | |
| 155 | 湖北地区公民館 | 1階 | タイル | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.09 | 平成24年8月7日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 156 | 湖北地区公民館 | 2階 | フローリング | 1.0m | 平成23年12月13日 | 0.10 | 平成24年8月7日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 157 | あらかき園 (就労支援センター) | 玄関前 | 舗装 | 1.0m | 平成23年7月22日 | 0.15 | 平成24年8月20日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.16 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.21 | | 0.11 | |
| 158 | あらかき園 (就労支援センター) | 屋内 | | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月20日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 159 | 障害者福祉センター | グラウンド | 芝 | 1.0m | 平成23年7月22日 | 0.31 | 平成24年8月20日 | 0.26 | 草刈 平成23年9月27日、平成24年4月25日、6月4日、 7月20日 |
| | | | | 0.5m | | 0.34 | | 0.30 | |
| | | | | 5cm | | 0.41 | | 0.33 | |
| 160 | 障害者福祉センター | 屋内 | | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.07 | 平成24年8月20日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 161 | 老人福祉センター つつじ荘 | 玄関前 | アスファルト 舗装 | 1.0m | 平成23年7月25日 | 0.18 | 平成24年8月8日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.18 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.12 | |
| 162 | 老人福祉センター つつじ荘 | 屋内 (玄関ロビー) | 室内 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年8月8日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 163 | 老人福祉センター つつじ荘 | 屋内 (2階廊下) | 室内 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.08 | 平成24年8月8日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|------------------|--------------------|----------|------|-------------|------|-------------------------|------|-----------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 164 | 西部福祉センター | 玄関前 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年7月25日 | 0.34 | 平成24年8月8日 | 0.27 | 平成23年9月22日…高圧洗浄 |
| | | | | 0.5m | | 0.35 | | 0.29 | |
| | | | | 5cm | | 0.42 | | 0.30 | |
| 165 | 西部福祉センター | 屋内 (玄関ロビー) | 室内 | 1.0m | 平成23年12月22日 | 0.09 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 166 | 根戸福祉センター | 駐車場中央 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.32 | 平成24年8月15日 | 0.24 | |
| | | | | 0.5m | | 0.33 | | 0.26 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.30 | |
| 167 | 根戸福祉センター | 1階 根戸デイサービスセンター | 室内 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月15日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 168 | 根戸福祉センター | 2階 根戸ふれあい交流室 | 室内 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月15日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 169 | 保健センター | 駐車場中央 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年7月22日 | 0.17 | 平成24年8月16日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.23 | | 0.13 | |
| 170 | 保健センター | 1階ホール | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.09 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 171 | 保健センター | 2階和室 | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 172 | 保健センター | 3階廊下 | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.07 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 173 | 休日診療所 | 1階待合室 | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.06 | | 0.06 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 174 | 休日診療所 | 2階廊下 | 床 | 1.0m | 平成23年12月22日 | - | 平成24年8月16日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.05 | | 0.05 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 175 | 杉村楚人冠記念館 (建物) | 母屋1階 | | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 176 | 杉村楚人冠記念館 (建物) | 蔵 | | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.14 | 平成24年8月8日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 177 | 杉村楚人冠記念館 (建物) | 茶室 | | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.14 | 平成24年8月8日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 178 | 旧村川別荘 | 敷地中心 | 土 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.19 | 平成24年8月8日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.29 | | 0.09 | |
| 179 | 旧村川別荘 | 母屋玄関入口内 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.13 | 平成24年8月8日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 180 | 旧村川別荘 | 新館 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.10 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 181 | 文化財整理室 | 1階玄関内 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.08 | 平成24年8月8日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 182 | 文化財整理室 | 2階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.07 | 平成24年8月8日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 183 | 文化財整理室 | 入口外 | 砂利・土 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.24 | 平成24年8月8日 | 0.15 | |
| | | | | 0.5m | | 0.29 | | 0.14 | |
| | | | | 5cm | | 0.33 | | 0.14 | |
| 184 | 郷土資料室 | 1階玄関内 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.11 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|----------------------|-------------|-----------|------|-------------|------|-------------------------|------|-------------------------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 185 | 白樺文学館 | 1階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.07 | 平成24年8月8日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 186 | 白樺文学館 | 2階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.07 | 平成24年8月8日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 187 | 白樺文学館 | 地下1階 | | 1.0m | 平成24年1月6日 | 0.07 | 平成24年8月8日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 188 | 白樺文学館 | 駐車場 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.17 | 平成24年8月8日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.43 | | 0.11 | |
| 189 | 志賀直哉邸跡書斎 | 縁側 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.15 | 平成24年8月8日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 190 | 嘉納治五郎別荘跡地 | 建物事務室 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.13 | 平成24年8月8日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 191 | 嘉納治五郎別荘跡地 | 前庭 | 草・土 | 1.0m | 平成24年1月6日 | 0.19 | 平成24年8月8日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.13 | |
| 192 | 五本松運動広場 (みどりの広場) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年8月12日 | 0.29 | 平成24年8月16日 | 0.19 | |
| | | | | 0.5m | | 0.32 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.34 | | 0.20 | |
| 193 | 五本松運動広場 (スポーツ広場) | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年8月12日 | 0.24 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.26 | | 0.17 | |
| | | | | 5cm | | 0.29 | | 0.18 | |
| 194 | 我孫子市少年野球場 | A面セカンドベース付近 | 土 | 1.0m | 平成23年8月11日 | 0.28 | 平成24年8月16日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.24 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.23 | | 0.10 | |
| 195 | 浅間前少年野球場 | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年8月11日 | 0.26 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.27 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.30 | | 0.16 | |
| 196 | 新木野少年野球場 | セカンドベース付近 | 土 | 1.0m | 平成23年8月11日 | 0.17 | 平成24年8月16日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | 0.18 | | 0.09 | |
| | | | | 5cm | | 0.23 | | 0.08 | |
| 197 | ふれあいキャンプ場 | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年6月14日 | 0.28 | 平成24年8月16日 | 0.20 | |
| | | | | 0.5m | | 0.30 | | 0.20 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.22 | |
| 198 | 旧湖北高校野球場 | セカンドベース付近 | 土 | 1.0m | 平成23年12月19日 | 0.13 | 平成24年8月16日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.12 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.11 | | 0.11 | |
| 199 | 布佐下多目的運動広場(広場) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月19日 | 0.21 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.17 | |
| 200 | 布佐下多目的運動広場(弓道場玄関前) | 玄関前 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月19日 | 0.14 | 平成24年8月16日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.14 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.11 | | 0.08 | |
| 201 | つくし野多目的運動広場(管理棟1F) | 事務室 | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.14 | 平成24年8月16日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 202 | つくし野多目的運動広場(芝生の広場) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.40 | 平成24年8月16日 | 0.30 | 平成23年12月26日…雨水樹の清掃、広場の草刈 |
| | | | | 0.5m | | 0.46 | | 0.34 | |
| | | | | 5cm | | 0.49 | | 0.39 | |
| 203 | つくし野多目的運動広場(スポーツコート) | 中央 | スポーツコート | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.39 | 平成24年8月16日 | 0.27 | 平成24年7月23日…スポーツコート内南側雨水樹・周辺清掃 |
| | | | | 0.5m | | 0.43 | | 0.31 | |
| | | | | 5cm | | 0.54 | | 0.31 | |
| 204 | 市民体育館(玄関前) | 玄関前 | インターロッキング | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.13 | 平成24年8月16日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.16 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.16 | | 0.12 | |
| 205 | 市民体育館(1F) | 入口時計下 | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------|------|-------------|------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 206 | 市民体育館 (ラウンジ) | 時計下 | 絨毯 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 207 | 市民体育館 (2F) | 書物下 | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.09 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 208 | 市民体育館 (武道場) | 中央 | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 209 | 市民体育館 (野球場) | セカンドベース付近 | 土 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.16 | 平成24年8月16日 | 0.15 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.24 | | 0.18 | |
| 210 | 市民体育館 (テニスコート) | 入口付近 | 砂入人工芝 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.20 | 平成24年8月16日 | 0.13 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.24 | | 0.16 | |
| 211 | 利根川ゆうゆう公園 (野球場) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.19 | 平成24年8月16日 | 0.14 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.16 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.16 | |
| 212 | 利根川ゆうゆう公園 (サッカー場) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.21 | 平成24年8月16日 | 0.13 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.15 | |
| | | | | 5cm | | 0.19 | | 0.16 | |
| 213 | 利根川ゆうゆう公園 (オフロード自転車コース) | 中央 | 草・芝 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.22 | 平成24年8月16日 | 0.18 | |
| | | | | 0.5m | | 0.23 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.24 | | 0.22 | |
| 214 | 湖北台中央公園 (野球場) | セカンドベース付近 | 土 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.12 | 平成24年8月16日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.14 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.16 | | 0.10 | |
| 215 | 湖北台中央公園 (テニスコート) | 中央 | 土 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.12 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | 0.13 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | 0.16 | | 0.08 | |
| 216 | 手賀沼公園 テニスコート | 入口付近 | 土 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.29 | 平成24年8月16日 | 0.22 | |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.22 | |
| | | | | 5cm | | 0.25 | | 0.24 | |
| 217 | 市民図書館 湖北台分館 | 利用者用 階段付近 | | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.16 | 平成24年8月7日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | 0.20 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.26 | | 0.16 | |
| 218 | 市民図書館 湖北台分館 | 1階 事務室中央 | | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.09 | 平成24年8月7日 | 0.06 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 219 | 市民図書館 湖北台分館 | 2階 返却カウンター前 | | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.08 | 平成24年8月7日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 220 | 市民図書館 布佐分館 | 駐車場付近 | 草 | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.20 | 平成24年8月7日 | 0.17 | |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.24 | | 0.17 | |
| 221 | 市民図書館 布佐分館 | 1階 中央カウンター前 | | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.08 | 平成24年8月7日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 222 | 市民図書館 布佐分館 | 2階 第1会議室前 廊下 | | 1.0m | 平成23年12月24日 | 0.09 | 平成24年8月7日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 223 | 鳥の博物館 | 駐車場 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.19 | 平成24年8月9日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.13 | |
| | | | | 5cm | | 0.23 | | 0.16 | |
| 224 | 鳥の博物館 | 1階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.09 | 平成24年8月9日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 225 | 鳥の博物館 | 2階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.06 | 平成24年8月9日 | 0.05 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 226 | 鳥の博物館 | 3階 | | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.09 | 平成24年8月9日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |

| 番号 | 施設名 | 測定場所 | 地面の状態 | 高さ | 初回測定 | | 直近の測定 (平成24年8月20日現在) | | 実施した放射線量低減策 |
|-----|------------|---------|----------|------|-------------|------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | | 測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 | |
| 227 | 教育研究所 | 玄関外側 | アスファルト | 1.0m | 平成23年12月19日 | 0.13 | 平成24年8月9日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.15 | | 0.11 | |
| | | | | 5cm | | 0.15 | | 0.12 | |
| 228 | 教育研究所 | 屋内 | | 1.0m | 平成23年12月19日 | - | 平成24年8月9日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 229 | ヤング手賀沼 | 玄関外側 | アスファルト | 1.0m | 平成23年12月19日 | 0.16 | 平成24年8月9日 | 0.11 | |
| | | | | 0.5m | | 0.17 | | 0.12 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.15 | |
| 230 | ヤング手賀沼 | 1階 | | 1.0m | 平成23年12月19日 | - | 平成24年8月9日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 231 | ヤング手賀沼 | 2階 | | 1.0m | 平成23年12月19日 | - | 平成24年8月9日 | - | |
| | | | | 0.5m | | 0.09 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 232 | クリーンセンター | 事務所前 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成24年2月3日 | 0.19 | 平成24年8月9日 | 0.18 | |
| | | | | 0.5m | | 0.21 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.22 | | 0.20 | |
| 233 | クリーンセンター | 事務所内 | 床 | 1.0m | 平成24年2月3日 | 0.08 | 平成24年8月9日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.08 | | 0.07 | |
| 234 | ふれあい工房 | 駐車場 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成24年1月27日 | 0.23 | 平成24年8月8日 | 0.22 | |
| | | | | 0.5m | | 0.31 | | 0.24 | |
| | | | | 5cm | | 0.35 | | 0.31 | |
| 235 | ふれあい工房 | 大工房 | 床 | 1.0m | 平成24年1月27日 | 0.07 | 平成24年8月8日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | 0.06 | | 0.07 | |
| 236 | 西消防署 | 玄関前(屋外) | コンクリート舗装 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.25 | 平成24年8月16日 | 0.17 | |
| | | | | 0.5m | | 0.26 | | 0.19 | |
| | | | | 5cm | | 0.36 | | 0.23 | |
| 237 | 西消防署 | 屋内1階 | コンクリート床 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.07 | 平成24年8月16日 | 0.12 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 238 | 西消防署 | 屋内2階 | コンクリート床 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 239 | 西消防署 | 屋内3階 | コンクリート床 | 1.0m | 平成23年12月21日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 240 | 西消防署つくし野分署 | 屋外 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.23 | 平成24年8月16日 | 0.16 | |
| | | | | 0.5m | | 0.36 | | 0.18 | |
| | | | | 5cm | | 0.40 | | 0.20 | |
| 241 | 西消防署つくし野分署 | 屋内 | タイル | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.07 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 242 | 東消防署 | 庁舎車庫前 | アスファルト | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.15 | 平成24年8月16日 | 0.10 | |
| | | | | 0.5m | | 0.16 | | 0.10 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.13 | |
| 243 | 東消防署 | 庁舎1F食堂 | 庁舎床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.07 | 平成24年8月16日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.07 | |
| | | | | 5cm | | 0.09 | | 0.08 | |
| 244 | 東消防署 | 庁舎2F事務室 | 庁舎床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | 5cm | | 0.07 | | 0.08 | |
| 245 | 東消防署湖北分署 | 屋外 | アスファルト舗装 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.12 | 平成24年8月16日 | 0.15 | |
| | | | | 0.5m | | 0.19 | | 0.15 | |
| | | | | 5cm | | 0.20 | | 0.17 | |
| 246 | 東消防署湖北分署 | 事務室 | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.08 | 平成24年8月16日 | 0.08 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |
| 247 | 東消防署湖北分署 | プレハブ | 床 | 1.0m | 平成23年12月20日 | 0.10 | 平成24年8月1日 | 0.09 | |
| | | | | 0.5m | | - | | - | |
| | | | | 5cm | | - | | - | |