

平成21年5月21日

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立我孫子第二小学校
校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

(1/3)

件名	我孫子市立我孫子第二小学校校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）	発注番号	9399
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	内訳書（P40）にフローリングブロック湿式、フローリングウレタン塗装とありますが、フローリングブロック乾式接着工法、クリアー塗装品として宜しいでしょうか。	1	協議のうえ決定します。
2	内訳書（P75）に換気扇4台とありますが、使用器具表の記載が見当たりません。製造メーカー等指示願えないでしょうか。	2	換気扇 一般形 電気式シャッター250Φです。
3	衛生器具設備工事で和風便器耐火カバーは必要でしょうか。	3	2階以上は必要です。
4	図面（M06）で高架水槽解体となっていますが、内訳書の項目が見当たりませんが。	4	高架水槽の解体はありません。設計図の表示を削除します。
5	内訳書P42、P90に記載されております、実験台の仕様の詳細をお願いします。	5	教師用実験台 ㈱島津理化GT2-C30 同等品以上 児童用実験台 ㈱島津理化GP1-A30 同等品以上
※次ページ（2/3）へ続く		※次ページ（2/3）へ続く	

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立我孫子第二小学校
校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

(2 / 3)

質 疑	回 答
※前ページ（1 / 3）より続き	※前ページ（1 / 3）より続き
<p>6 理科室の床工事フローリング部設備配管がらみの詳細図をご指示ください。（M11図）では建築工事になっています。（配管カバー等）</p>	<p>6 実験台間の配管部分のみスラブ内配管とします。（詳細図添付）</p>
<p>7 既設トイレの配管の管種を教えてください（接続等の関係上）。</p>	<p>7 給水管VLP-VB 汚水管CIP 雑排水管SGP（白） 通気管SGP（白）</p>
<p>8 トイレの床上掃除口は非防水仕様で可でしょうか。</p>	<p>8 防水仕様です。</p>
<p>9 トイレ改修工事においてダイヤモンドコア・便器のハツリ工事は、参考内訳書のどの項目に入るのでしょうか。</p>	<p>9 器具撤去費一式に含みます。</p>
<p>10 M9図コンピューター教室の天井ロスナイ（天吊型熱交換器）の取り外し、再取付は参考内訳書でどこの項目に入るのでしょうか。</p>	<p>10 空調機撤去移設一式に含みます。</p>
<p>11 トイレの床下は、ピットになっているのでしょうか。</p>	<p>11 ピットになっています。</p>
<p>12 設計図A-63に養生鉄板771㎡とあり、内訳書P97に、74.7㎡とあります。どちらの数量が正しいでしょうか。</p>	<p>12 養生鉄板74.7㎡は参考数量でみていますので必要と思われる数量は各社で積算して下さい。（図面の数量は訂正します。）</p>
※次ページ（3 / 3）へ続く	※次ページ（3 / 3）へ続く

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立我孫子第二小学校
校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

(3 / 3)

質 疑	回 答
※前ページ（2 / 3）より続き	※前ページ（2 / 3）より続き
13 設計図A-62に外階段とありますが、鉄部仕上塗材、構造補強、基礎解体等の内訳が不明です。	13 階段の仕上は溶融亜鉛メッキ仕上げで、A棟外階段 鉄骨階段一式に含まれています。また、柱脚は新設ですが基礎は既存を使用します。
14 設計図A-55内訳書64ページにF-2の数が違います。正しい数をご指示ください。	14 F-2は8個です。 設計図を正とします。参考内訳書の数を訂正します。
15 トイレ改修について、和便器跡の補強方法及びコア抜きが、図面・内訳書にも見当たりません。補強方法のご指示をお願いします。	15 A-25に表示しています。内訳書はコンクリート工事、型枠工事、鉄筋工事に含まれています。