

## 質 疑 ・ 回 答 書

件名	我孫子市立我孫子第四小学校給排水設備等更新工事（公契約）	発注番号	25501
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
<p>1 M-13・24 衛生器具表 第一校舎・第二校舎共に和便取替便器の型番が墨付タイプ<sup>○</sup>の便器になっておりますが平面詳細図では墨付の図示になっておりません。型番優先で宜しいでしょうか。ご指示ください。</p> <p>2 本工事の排水管更生工事及び高圧洗浄工事の専門業者が不明です。連絡先または、排水管更生工事の工法をご提示ください。</p> <p>M-04 配置図の■排水管更生工事範囲</p> <p>3 トイレのPS内汚水、排水立管及び1階ピット内は高圧洗浄とする。に対し第一校舎トイレPS内立管は「排水管更生工事」・第二校舎トイレAのPS内立管は「高圧洗浄」となっております。 (トイレBの立管には記載無し)どれを正としますか。ご指示ください。</p> <p>4 トイレ以外のPS内立管及び天井内排水管は高圧洗浄とする。に対し、第一校舎のトイレ以外のPS内立管は「更生工事」・第二校舎は「高圧洗浄」です。 どちらを正としますか。ご指示ください。</p> <p>5 トイレ以外の1階土間配管(特別教室・管理室)は更生工事とする。に対し、M-06の第一校舎1階平面図では「更生工事」の記載ですが、M-17の詳細図では保健室・校長室共に「高圧洗浄」と記載されております。 どちらを正としますか。ご指示下さい。</p>		<p>1 平面詳細図が正となります。正しい参考型番は「TOTO,CSF498BMK」となります。</p> <p>2 特定の事業者を提示することは出来ません。排水管更生工事については、マルチライナー工法(パラシュートライニング)を想定しています。</p> <p>3 第一校舎トイレPS内立管は「排水管更生工事」、第二校舎トイレA及びトイレBのPS内立管は「高圧洗浄」を正とします。</p> <p>4 第一校舎のトイレ以外のPS内立管は「更生工事」、第二校舎のトイレ以外のPS内立管は「高圧洗浄」を正とします。</p> <p>5 保健室及び校長室の土間排水配管は「更生工事」を正とします。</p>	