

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和8年4月1日から令和8年8月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒューム管φ600mm撤去7m、アスファルト舗装285m ² ほか	R8.4.27	40,414,000	【金額の変更】 設計照査の結果、敷鉄板の配置を勘案したところ、当初想定枚数が不要となったことから契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道23―001号線舗装修繕工事	我孫子市北新田地先	土木一式工事	舗装修繕工事 一式	R8.7.7	17,660,500	【金額の変更】 概算数量発注方式による発注であることから、現場精査に基づき舗装打換工舗装工及び区画線工の数量変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う到達基地整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)で推進機が到達する立坑を築造するための事前整備を行う工事	R8.5.29	10,747,000	【金額の変更】 土砂ふるい分けを行った結果、当初想定していたよりも重量が重く単位堆積重量を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う低土被り対策工事	柴崎地先	土木一式工事	低土被りの対策を行う工事	R8.9.25	13,200,000	【金額の変更】 なし。 【工期変更】 近隣住民との施工日数に関する調整・合意形成、及び区画線復旧における交通管理者との協議に時間を要したことから工期を変更する。
治水課	柴崎排水区(4工区)既設管路撤去に伴う水道管移設工事	我孫子市柴崎地先	水道施設工事	水道管移設工事	R8.6.21	39,350,300	【金額の変更】 不明な残置管の発見による計画配水管布設経路の変更、建設発生土搬出先の変更、給水管取出口における路上接合の実施、交通管理者協議による交通誘導警備員の増員指示のため、請負金額を減額する。 【工期変更】 なし。
警防課	第10分団(旧第13分団)器具置場新築工事	我孫子市中里509―15の一部、509―6の一部(新築) 我孫子市中里238(解体)	建築一式工事	移転整備に伴う新築工事、解体工事	R8.6.30	44,984,500	【金額の変更】 なし。 【工期変更】 なし。 【その他】 雨水配管経路の単独経路への変更、床シートの仕様変更、残土搬出に伴う地質分析調査の実施、外壁材の仕様に合わせた範囲でのシーリング施工の実施、車庫内の棚板の支持方法の変更、エアコン室外機等の基礎の設置変更、基礎の外部仕上の耐久性向上のための施工の実施、ゴミステーションの整備、化学物質の室内環境測定の実施、発生土処分中止、防火水槽撤去範囲の変更のため、設計変更を行う。
下水道課	公共下水道地震対策(マンホール浮上対策)工事	我孫子市内	土木一式工事	マンホール浮上防止工 一式	R8.9.20	19,850,600	【金額の変更】 事前調査の結果、支障物の影響により消散弁の設置位置を変更することになり、再度構造計算を行った結果、消散弁の数量変更が生じたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・13工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きょ布設工 一式	R8.9.30	26,400,000	【金額の変更】 なし。 【工期変更】 中東情勢の影響による工事材料の搬入遅延のため、工期を変更する。
下水道課	8―1・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中里地先他	土木一式工事	舗装工 一式	R8.7.31	6,569,200	【金額の変更】 概算数量方式の発注のため、現場精査に基づき舗装版破砕、般運搬処分、不陸整正工及び表層(車道・路肩)の数量変更を行うため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
警防課	第4分団(旧第2分団)器具置場新築 工事	我孫子市栄1453-2 の一部	建築一式工事	更新整備に伴う新築工事、解体工事	R8.10.30	44,919,600	【金額の変更】 なし。 【工期変更】 天候不良に伴う作業スケジュールの変更調整等で工程に遅れが生じたこと及び資材調達や納期に遅れ等が生じたことで工期内に工事が完成できないため、工期を変更する。
文化・スポーツ課	五本松運動広場整備事業(公契約)	我孫子市岡発戸14 33番地の2	土木一式工事 建築一式工事	五本松運動広場の整備一式	R9.3.23	951,500,000	【金額の変更】 なし。 【工期変更】 なし。 【その他】 設計業務について、関係機関との協議に時間を要したため期間を変更する。また、約款の一部に誤記があったため約款を変更する。
道路課	市道00-025号線舗装修繕工事	我孫子市湖北台一 丁目地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R8.9.8	17,924,500	【金額の変更】 概算数量方式の発注のため、現場精査に基づき舗装打換工と区画線工及び仮設工の数量変更並びに指示による工事追加により金額を変更する。 【工期変更】 なし。